## Název Díla: Výstavba a rekonstrukce místní komunikace pod Dubinou, k.ú. Líšnice

## HARMONOGRAM

| ČINNOST | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | červen | | | | | červenec | | | | srpen | | | | | září | | | | říjen | | | | listopad | | | | | | | | | |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | | | |
| **Předpokládané finanční čerpání (Kč bez DPH)** | 600 000 Kč | | | | | 1 500 000 Kč | | | | 1 200 000 Kč | | | | | 1 000 000 Kč | | | | 2 000 000 Kč | | | | 3 897 767 Kč | | | | | | | | | |
| Vytyčení sítí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geodetické vytyčení cesty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce na kanalizaci SO 301 + 302 + UV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kominikace trasa A 122 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kácení, křoviny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkop na zemní pláň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sanace zemní pláně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chránička 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zřízení drenáže 132m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| palisády 80 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/63 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| přídlažba 244 m, obruby 25 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/32 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kominikace trasa B 96 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkop na zemní pláň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sanace zemní pláně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zřízení drenáže 97 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/63 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odvodňovací žlab dl. 9,5 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| přídlažba 104 + obruby 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/32 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kominikace trasa C 210 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kácení, křoviny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkop na zemní pláň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bourání stávajícího oplocení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sanace zemní pláně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zřízení drenáže 220 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/63 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odvodňovací žlab dl. 9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/32 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kominikace trasa D +E 258 + 102 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkop na zemní pláň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kácení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bourání stávajících obrub 140 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bourání stávající zídky a plotu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sanace zemní pláně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chránička CETIN + ČEZ 34 + 52 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zřízení drenáže 310 + 103 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| palisády 26,5 m + nopová folie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/63 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| přídlažba 523+104 m + obruby 254+48m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠD 0/32 tl. 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| frézování komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| opevnění svahu kamennou dlažbou + betonový prah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sanace ŽB propustku mezi E a D 25 m DN 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| svodnice D 5m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACP 16+ 396t | | | | | | | | | | | | | | | | A,B,C | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACO 11 267t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| krajnice B+C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| asfaltové zálivky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| osazení plotu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| svislé dopravní značení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| terénní úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |